



すべり止めコート施工事例 No.023

ユーザー	： 化学プラント	使用製品	： すべり止めコート・イエロー
施工個所	： 屋外縞鋼板スロープ	使用量	： 1セット使用(5kg)
被着体	： 金属面(鉄)		
下地準備	： アセトン脱脂洗浄のみ (※頻繁にフォークリフトが往来し、切替し運転をする時等は「ケレン必須」)		
評価	： 好評		
備考	： 雨天時や冬期／凍結時にフォークリフトがスリップすることがあるので危険なため、テスト施工を実施。注意喚起のための黄色での塗工し、好評。		



[写真-1]

施工前

フォークリフトが往来する縞鋼板のスロープ。

雨天時や冬期の凍結時に滑るのでテスト施工を実施。

アセトンにて脱脂洗浄後、養生テープを貼ったところ。



[写真-2]

塗布完了時の様子。

一晩、硬化養生を行う。

防滑対策が簡単にできて好評。



[写真-3]

主剤と硬化剤を混合した後、ヘラで薄く塗り広げる。

この時、縞模様が見えるくらいにヘラの先を押し付けながら塗り広げるのがコツ。



[写真-4]

塗工中

短毛ローラーにて塗工。



[写真-5]

マスキングテープ(薄緑色)の除去。

塗布終了後、速やかにマスキングテープを除去する。

その後、硬化養生のため放置。

車輛が往来する場合は、24時間～72時間(温度条件により異なる)放置するのが望ましい。

以上